



Formato SA 03 - Seguimiento al desempeño ambiental de las obras

Formato de diligenciamiento obligatorio para procesos de contratación de infraestructura de SETPs y SITMs

Ente Gestor:	AMABLE E.I.C.E	Fecha de diligenciamiento:	dd-mm-aaaa
Responsable ambiental:	Diana Lorena Torres Tejada	Versión:	V0
Nombre de la obra:	Provisión de Andenes Troncales	Ppto de obra (\$ COP):	\$ 2.088.379.606
Contratistas:	Constructor: Obras y obras de Ingeniería y Estudios Ltda	Ppto de PMA (\$ COP):	\$ 32.937.010
	Interventor: Ingeniería y Estudios Ltda	Participación de PMA en obra:	2%
		Fecha de inicio de obra:	dd-mm-aaaa

Capítulo de indicadores/ subcapítulos	Unid.	Valor de referencia	Año 2014											
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Calificación de programas de manejo ambiental														
A1	Programa de Implementación del PMA (PIPMA)	%	5%							5	5,00%	5,0%		
A2	Gestión Socio-Ambiental	%	3%							3	3,00%	3,0%		
B1	Divulgación e información a la comunidad	%	4%							4	4,00%	4,0%		
B2	Restitución de bienes afectados	%	6%							6	4,20%	6,0%		
B3	Atención y participación ciudadana	%	5%							3,7	3,70%	5,0%		
B4	ambiental	%	4%							3	3,00%	3,0%		
B5	Vinculación de mano de obra.	%	6%							6	6,00%	6,0%		
D1	Empradización y arborización	%	5%											
D2	Eliminación arbórea	%	5%							15	15%	15,0%		
D3	Compensación forestal	%	5%											
C1	Materiales comunes y especiales de construcción	%	4%							3,3	3,30%	3,0%		
C2	Campamento y sitios de acopio temporal	%	4%							4	4,00%	4,0%		
C3	Manejo de maquinaria y equipo	%	4%							4	4,00%	4,0%		
C4	Manejo de residuos sólidos y aseo de la obra	%	4%							3	3,00%	4,0%		
C5	Manejo Integral de escombros	%	4%							3,2	3,20%	4,0%		
C6	Manejo de Aguas	%	4%							4	4,00%	4,0%		
C7	Manejo de Residuos Líquidos, aceites y sustancias químicas	%	3%							3	3,00%	3,0%		
C8	Control de emisiones atmosféricas y sonoras	%	7%							6	5,20%	5,2%		
E1	Higiene en el trabajo	%	2%							1,33	2%	2,0%		
E2	Seguridad industrial	%	5%							4,37	3,70%	4,4%		
E3	Salud Ocupacional	%	5%							2	4,00%	4,0%		
F1	Tránsito peatonal	%	3%							2,4	1,80%	3,0%		
F2	Señalización	%	3%							2,2	1,90%	3,0%		
Calificación Total PMA		%	100%							88,50	87,0%	94,57%		
Monto facturado por ejecución de PMA		\$								\$ 5.987.202	\$ 5.885.724	6229704,18		
Monto pagado por ejecución de PMA		\$								\$ 5.987.202	\$ 5.885.724	6229704,18		
Descuentos efectuados		\$								\$ 777.998	\$ 879.476	357695,82		

Este porcentaje se distribuyó todo en el componente D2 pues los otros dos componentes no se ejecutaron en el periodo, es de anotar que no se realizaron talas pero si retiro de raíces y de sobrantes de Talas que realizó Planeación municipal. Es de anotar que en los periodos de Agosto y septiembre se adelantó y se presentó el

Indicadores de impacto ambiental y paisajístico											
Árboles talados en el mes	#							0	0	0	
Ejecución talas (talas acumuladas/programadas)	%							0	0	0	
Talas autorizadas por autoridad ambiental	#							0	0	0	
Árboles trasladados	#							0	0	0	
Ejecución traslados (traslados acumulados/programados)	%							0	0	0	
Traslados autorizadas por autoridad ambiental	#							0	0	0	
Árboles sembrados	#							0	0	0	
Número acumulado de siembras	#							90	90	90	
Compensación exigida por autoridad ambiental	#							90	90	90	
Siembras programadas (compensación exigida por)	#							90	90	90	
Espacio público construido	m ²							0	0	0	
Espacio público rehabilitado	m ²							1537,62	1864,6	1920,24	
Áreas verdes construidas (empradización y jardines)	m ²							0	0	0	
Áreas verdes rehabilitadas	m ²							NA	NA	NA	
Cantidad de escombros generados en el mes	m ³							726	432	690	
Cantidad de escombros generados acumulados	m³							0	0	0	
Cantidad de escombros facturados por escombrera	m ³							726	432	690	

Las jardineras y alcorques se hacen en la fase 2 (Instalación de Mobiliario Urbano, jardineras, señalización). Hasta el mes de Septiembre aun estaban en la fase de instalación de las losetas

Todas las zonas verdes son nuevas

Indicadores de Gestión Social											
Quejas interpuestas	#							6	10	12	
Reclamos interpuestas	#							4	6	10	
Sugerencias y solicitudes de información	#							5	6	12	
Casos cerrados en el periodo	#							8	15	19	
Eficiencia acumulada en la atención al ciudadano	%										
Empleos generados (mano de obra no calificada)	#							63	61	72	
Empleos generados (mano de obra calificada)	#							8	8	8	
Empleos generados en la zona de influencia directa	%							92	95	90	
Número de ciudadanos capacitados	#							53	50	43	
Número de trabajadores de obra capacitados	#							20	9	25	

Indicadores de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional											
Número de accidentes	#							1	0	0	
Número de accidentes incapacitantes	#							4	0	2	
Número de trabajadores en el periodo	#							63	61	72	
Valor de los aportes a seguridad social	\$							10.648.108	10.921.478	11.314.000	



Formato SA 03 - Seguimiento al desempeño ambiental de las obras

Formato de diligenciamiento obligatorio para procesos de contratación de infraestructura de SETPs y SITMs

Ente Gestor:	AMABLE E.I.C.E	Fecha de diligenciamiento:	dd-mm-aaaa
Responsable ambiental:	Diana Lorena Torres Tejad	Versión:	V0
Nombre de la obra:	licitación vial Cr 19 Tramo	Ppto de obra (\$ COP):	\$ 10.756.278.418
Contratistas:	Constructor: Precio Ciudad Milag	Ppto de PMA (\$ COP):	\$ 38.500.000
	Interventor: Sorcio Armenia 2	Participación de PMA en obra:	0,4%
		Fecha de inicio de obra:	dd-mm-aaaa

Capitulo de indicadores/ subcapítulos	Unid.	Valor de referencia	Año 2014											
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Calificación de programas de manejo ambiental														
A1	Programa de Implementación del PMA (PIPMA)	%	7%							5,3	5,3	6,15%		
A2	Gestión Socio-Ambiental	%	3%							3	3	3,00%		
B1	Divulgación e información a la comunidad	%	5%							5	5	5,00%		
B2	Restitución de bienes afectados	%	7%							7	7	7,00%		
B3	Atención y participación ciudadana	%	6%							6	6	6,00%		
B4	ambiental	%	5%							5	5	5,00%		
B5	Vinculación de mano de obra.	%	7%							7	7	7,00%		
D1	Empradización y arborización	%	0%											
D2	Eliminación arbórea	%	0%								8			
D3	Compensación forestal	%	0%									8,00%		
C1	Materiales comunes y especiales de construcción	%	4%							4	2,9	2,78%		
C2	Campamento y sitios de acopio temporal	%	4%							4	3	3,00%		
C3	Manejo de maquinaria y equipo	%	4%							3,9	2,9	2,75%		
C4	Manejo de residuos sólidos y aseo de la obra	%	7%							6,9	5,7	5,88%		
C5	Manejo Integral de escombros	%	7%							7	5,9	6,00%		
C6	Manejo de Aguas	%	4%							4	2	1,88%		
C7	Manejo de Residuos Líquidos, aceites y sustancias químicas	%	3%							3	2	2,00%		
C8	Control de emisiones atmosféricas y sonoras	%	7%							6,8	6,8	6,79%		
E1	Higiene en el trabajo	%	2%							2	2	2,00%		
E2	Seguridad industrial	%	5%							4,7	4,7	4,93%		
E3	Salud Ocupacional	%	5%							5	5	5,00%		
F1	Tránsito peatonal	%	4%							4	4	3,70%		
F2	Señalización	%	4%							3,9	3,9	3,69%		
Calificación Total PMA		%	100%							98	\$ 97,10	97,55%		
Monto facturado por ejecución de PMA		\$								3811500	3753750	3757600		
Monto pagado por ejecución de PMA		\$								3811500	3753750	3757600		
Descuentos efectuados		\$								\$38.500	\$96.250	\$92.400		

Se asignó un porcentaje del 8% para el componente D2 pues fue el que se realizó en este periodo, no se realizaron talas en el periodo y compensación no hay porque los arboles retirados inicialmente eran frutales. Para Julio no se había realizado ninguna actividad del componente D

Indicadores de impacto ambiental y paisajístico												
Arboles talados en el mes	#								0	0	0	
Ejecución talas (talas acumuladas/programadas)	%											
Talas autorizadas por autoridad ambiental	#								-	-	-	
Arboles trasladados	#								0	0	0	
Ejecución traslados (traslados acumulados/programados)	%								0	0	0	
Traslados autorizadas por autoridad ambiental	#								0	0	0	
Arboles sembrados	#								0	0	0	
Número acumulado de siembras	#								0	0	0	
Compensación exigida por autoridad ambiental	#								0	0	0	
Siembras programadas (compensación exigida por	#								0	0	0	
Espacio público construido	m ²								-	-	-	
Espacio público rehabilitado	m ²								,13m2 de Losas de concreto y 2579,8 de carpeta asfáltica hasta septi			
Áreas verdes construídas (empradización y jardines)	m ²								0	0	0	
Áreas verdes rehabilitadas	m ²								0	0	350	
Cantidad de escombros generados en el mes	m ³								2366	2121	2282	
Cantidad de escombros generados acumulados	m⁴								0	0	0	
Cantidad de escombros facturados por escombrera	m ³								2366	2121	2282	

Indicadores de Gestión Social

Quejas interpuestas	#								2	1	1	
Reclamos interpuestas	#								0	0	0	
Sugerencias y solicitudes de información	#								7	0	2	
Casos cerrados en el periodo	#								5	0	1	
Eficiencia acumulada en la atención al ciudadano	%											
Empleos generados (mano de obra no calificada)	#								69	76	79	
Empleos generados (mano de obra calificada)	#								13	14	14	
Empleos generados en la zona de influencia directa	%								90.27	94	99.6	
Número de ciudadanos capacitados	#								71	15	25	
Número de trabajadores de obra capacitados	#								107	184	114	

Indicadores de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional

Número de accidentes	#								1	1	1	
Número de accidentes incapacitantes	#								0	1	1	
Número de trabajadores en el periodo	#								124	133	143	
Valor de los aportes a seguridad social	\$											

Para el mes de Julio de los 2368 m3, 483m3 fueron de material de fresado y 378 m3 de base granular Para el mes de Agosto de los 2121 m3, 840m3 fueron de material de fresado y 707 m3 de base granular, para septiembre 1134m3 de escombro, 448m3 de fresado y 700m3 de subbase, los cuales fueron dispuestos en sitio definido por Infraestructura municipal para ser reciclados



Formato SA 03 - Seguimiento al desempeño ambiental de las obras

Formato de diligenciamiento obligatorio para procesos de contratación de infraestructura de SETPs y SITMs

Ente Gestor:	AMABLE E.I.C.E	Fecha de diligenciamiento:	dd-mm-aaaa
Responsable ambiental:	Diana Lorena Torres Tejada	Versión:	V0
Nombre de la obra:	y Renovación de Andenes	Ppto de obra (\$ COP):	\$ 4.706.254.917
Contratistas:	Constructor: Orcio Amable La Mi	Ppto de PMA (\$ COP):	\$ 44.000.000
	Interventor: Orcio WCH Ingen	Participación de PMA en obra:	1%
		Fecha de inicio de obra:	dd-mm-aaaa

Capitulo de indicadores/ subcapítulos	Unid.	Valor de referencia	Año 2014											
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Calificación de programas de manejo ambiental														
A1	Programa de Implementación del PMA (PIPMA)	%	7%							7,00	7,00	7,00%		
A2	Gestión Socio-Ambiental	%	3%							3,00	3,00	3,00%		
B1	Divulgación e información a la comunidad	%	5%							5,00	5,00	5,00%		
B2	Restitución de bienes afectados	%	7%							6,61	6,61	6,61%		
B3	Atención y participación ciudadana	%	6%							5,75	6,00	6,00%		
B4	ambiental	%	5%							5,00	5,00	5,00%		
B5	Vinculación de mano de obra.	%	7%							7,00	7,00	7,00%		
D1	Empradización y arborización	%	0%							0,00	0,00	0,00%		
D2	Eliminación arbórea	%	0%							0,00	0,00	0,00%		
D3	Compensación forestal	%	0%							0,00	0,00	0,00%		
C1	Materiales comunes y especiales de construcción	%	4%							3,78	4,00	4,00%		
C2	Campamento y sitios de acopio temporal	%	4%							3,60	3,36	3,60%		
C3	Manejo de maquinaria y equipo	%	4%							4,00	4,00	3,92%		
C4	Manejo de residuos sólidos y aseo de la obra	%	7%							5,99	6,35	6,77%		
C5	Manejo Integral de escombros	%	7%							6,28	6,72	7,00%		
C6	Manejo de Aguas	%	4%							3,83	3,60	4,00%		
C7	Manejo de Residuos Líquidos, aceites y sustancias químicas	%	3%							3,00	3,00	3,00%		
C8	Control de emisiones atmosféricas y sonoras	%	7%							6,79	6,65	6,70%		
E1	Higiene en el trabajo	%	2%							2,00	2,00	2,00%		
E2	Seguridad industrial	%	5%							4,88	4,95	5,00%		
E3	Salud Ocupacional	%	5%							5,00	5,00	5,00%		
F1	Tránsito peatonal	%	4%							4,00	3,84	4,00%		
F2	Señalización	%	4%							3,95	3,96	4,00%		
Calificación Total PMA		%	100%							96,45	97,03	98,59%		
Monto facturado por ejecución de PMA		\$								10715000	9475000	0		
Monto pagado por ejecución de PMA		\$												
Descuentos efectuados		\$												

El componente D no aplica para esta obra pues no hay manejo de vegetación (No se presentan talas, compensaciones, siembras o manejo de raíces)

En el periodo de Julio se aprobo un cambio en el Monto del PMA debido a la epoca de sequia la cual requeria un constante riego de la obra, este incremento se traslado de los descuentos realizados del PIPMA durante la ejecución de la obra

En el periodo de sept. aunque se realizaron actividades del PIPMA no se pagó, porque este fue un adicional en tiempo no en mayores cantidades de obra, para lo cual con lo contratado debían terminar todo el proyecto

Indicadores de impacto ambiental y paisajístico												
Arboles talados en el mes	#							NA	NA	NA		
Ejecución talas (talas acumulas/programadas)	%							NA	NA	NA		
Talas autorizadas por autoridad ambiental	#							NA	NA	NA		
Arboles trasladados	#							NA	NA	NA		
Ejecución traslados (traslados acumulas/programados)	%							NA	NA	NA		
Traslados autorizadas por autoridad ambiental	#							NA	NA	NA		
Arboles sembrados	#							NA	NA	NA		
Número acumulado de siembras	#							NA	NA	NA		
Compensación exigida por autoridad ambiental	#							NA	NA	NA		
Siembras programadas (compensación exigida por	#							NA	NA	NA		
Espacio público construido	m ²											
Espacio público rehabilitado	m ²							4516	3515	408		
Áreas verdes construídas (empradización y jardines)	m ²							NA	NA	NA		
Áreas verdes rehabilitadas	m ²							NA	NA	NA		
Cantidad de escombros generados en el mes	m ³							1948	2185	465		
Cantidad de escombros generados acumulados	m ⁴							0	0	0		
Cantidad de escombros facturados por escombrera	m ³							1948	2185	465		
Indicadores de Gestión Social												
Quejas interpuestas	#							5	2	0		
Reclamos interpuestas	#							3	0	0		
Sugerencias y solicitudes de información	#							11	3	3		
Casos cerrados en el periodo	#							19	4	0		
Eficiencia acumulada en la atención al ciudadano	%											
Empleos generados (mano de obra no calificada)	#							140	93	55		
Empleos generados (mano de obra calificada)	#							18	14	14		
Empleos generados en la zona de influencia directa	%							91	89	86		
Número de ciudadanos capacitados	#							76	64	36		
Número de trabajadores de obra capacitados	#							140	93	55		
Indicadores de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional												
Número de accidentes	#							2	6	3		
Número de accidentes incapacitantes	#							0	5	0		
Número de trabajadores en el periodo	#							158	107	69		
Valor de los aportes a seguridad social	\$							32.690.354	20.320.806	13.015.462		



Formato SA 03 - Seguimiento al desempeño ambiental de las obras

Formato de diligenciamiento obligatorio para procesos de contratación de infraestructura de SETPs y SITMs

Ente Gestor:	AMABLE E.I.C.E	Fecha de diligenciamiento:	dd-mm-aaaa
Responsable ambiental:	Diana Lorena Torres Tejada	Versión:	V0
Nombre de la obra:	Obra de Mantenimiento y Renovación de Andenes	Ppto de obra (\$ COP):	\$ 4.546.298.183
Contratistas:	Constructor: Construsocial AN	Ppto de PMA (\$ COP):	\$ 36.000.000
	Interventor: Consorcio Prosperidad	Participación de PMA en obra:	1%
		Fecha de inicio de obra:	dd-mm-aaaa

Capítulo de indicadores/ subcapítulos	Unid.	Valor de referencia	Año 2014												
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Calificación de programas de manejo ambiental															
A1	Programa de Implementación del PMA (PIPMA)	%	7%							6,1%	7,00%		7,00%		
A2	Gestión Socio-Ambiental	%	3%							3,0%	3,00%		3,00%		
B1	Divulgación e información a la comunidad	%	5%							5,0%	5,00%		5,00%		
B2	Restitución de bienes afectados	%	7%							5,1%	5,80%		6,30%		
B3	Atención y participación ciudadana	%	6%							6,0%	6,00%		6,00%		
B4	ambiental	%	5%							4,0%	4,40%		5,00%		
B5	Vinculación de mano de obra.	%	7%							7,0%	7,00%		7,00%		
D1	Empradización y arborización	%	0%							0,0%	0,00%		0,00%		
D2	Eliminación arbórea	%	0%							0,0%	0,00%		0,00%		
D3	Compensación forestal	%	0%							0,0%	0,00%		0,00%		
C1	Materiales comunes y especiales de construcción	%	4%							3,8%	4,00%		3,00%		
C2	Campamento y sitios de acopio temporal	%	4%							3,8%	4,00%		4,00%		
C3	Manejo de maquinaria y equipo	%	4%							4,0%	4,00%		4,00%		
C4	Manejo de residuos sólidos y aseo de la obra	%	7%							7,0%	7,00%		6,00%		
C5	Manejo Integral de escombros	%	7%							6,5%	7,00%		6,50%		
C6	Manejo de Aguas	%	4%							4,0%	4,00%		3,00%		
C7	Manejo de Residuos Líquidos, aceites y sustancias químicas	%	3%							3,0%	3,00%		3,00%		
C8	Control de emisiones atmosféricas y sonoras	%	7%							7,0%	7,00%		7,00%		
E1	Higiene en el trabajo	%	2%							2,0%	2,00%		2,00%		
E2	Seguridad industrial	%	5%							5,0%	5,00%		5,00%		
E3	Salud Ocupacional	%	5%							5,0%	5,00%		5,00%		
F1	Tránsito peatonal	%	4%							4,0%	4,00%		4,00%		
F2	Señalización	%	4%							4,0%	3,00%		3,00%		
Calificación Total PMA		%	100%							95,3%	97,2%		94,80%		
Monto facturado por ejecución de PMA		\$								6228750	6375000		0		
Monto pagado por ejecución de PMA		\$								6228750	6375000		0		
Descuentos efectuados		\$													

En el periodo de sept. aunque se realizaron actividades del PIPMA no se pagó, porque este fue un adicional en tiempo no en mayores cantidades de obra. para lo cual

Indicadores de impacto ambiental y paisajístico											
Árboles talados en el mes	#								0	0	0
Ejecución talas (talas acumuladas/programadas)	%								0	0	0
Talas autorizadas por autoridad ambiental	#								0	0	0
Árboles trasladados	#								0	0	0
Ejecución traslados (traslados acumulados/programados)	%								0	0	0
Traslados autorizadas por autoridad ambiental	#								0	0	0
Árboles sembrados	#								0	0	0
Número acumulado de siembras	#								0	0	0
Compensación exigida por autoridad ambiental	#								0	0	0
Siembras programadas (compensación exigida por)	#								0	0	0
Espacio público construido	m ²								897,43		
Espacio público rehabilitado	m ²								11533,7		
Áreas verdes construidas (empedrado y jardines)	m ²								0	0	0
Áreas verdes rehabilitadas	m ²								0	0	0
Cantidad de escombros generados en el mes	m ³								1948	2185	238
Cantidad de escombros generados acumulados	m ⁴								0	0	0
Cantidad de escombros facturados por escombrera	m ³								1948	2185	238
Indicadores de Gestión Social											
Quejas interpuestas	#								4	9	9
Reclamos interpuestas	#								6	0	0
Sugerencias y solicitudes de información	#								3	2	2
Casos cerrados en el periodo	#								10	0	2
Eficiencia acumulada en la atención al ciudadano	%										
Empleos generados (mano de obra no calificada)	#								96	98	11
Empleos generados (mano de obra calificada)	#								15	15	15
Empleos generados en la zona de influencia directa	%								86	86.6	77
Número de ciudadanos capacitados	#								20	18	0
Número de trabajadores de obra capacitados	#								112	60	11
Indicadores de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional											
Número de accidentes	#								7	2	0
Número de accidentes incapacitantes	#								2	10	1
Número de trabajadores en el periodo	#								96	98	26
Valor de los aportes a seguridad social	\$								12.289.676	11.672.729	8.225.910

mejores estándares de obra, para lo cual con lo contratado debían terminar todo el proyecto

Andenes construidos que se afectaron con la obra
Pavimento rígido



Formato SA 04 - Formulario de Preguntas

Formato de diligenciamiento obligatorio para procesos de contratación de infraestructura de SETPs y SITMs

Ente Gestor:

AMABLE E.I.C.E

Fecha de diligenciamiento:

dd-mm-aaaa

Responsable ambiental:

Diana Lorena Torres T.

Versión:

V0

PREGUNTAS

1. ¿Cuáles son los aprendizajes más notables y los casos exitosos de seguimiento ambiental de obras que ameriten ser divulgados entre los demás proyectos de transporte urbano?

Respuesta: La integración y trabajo entre las tres empresas (Contratista, interventoría y AMABLE) ha sido un trabajo coordinado, estratégico y que ha permitido cumplir en gran parte con el cumplimiento del PIPMA.

También se han recibido manifestaciones de agradecimiento y felicitaciones por parte de la comunidad con respecto a las obras ejecutadas y el manejo dado en las mismas.

Se ha realizado un buen y oportuno acercamiento con la Comunidad de parte de los equipos de trabajo.

Se ha dado cumplimiento en gran medida a las exigencias establecidas en el PMA.

Se ha realizado socialización Antes de iniciar y durante la ejecución de las obras, lo cual ha facilitado la intervención y el manejo con la comunidad.

En el momento de hacer intervenciones forestales no se han presentado conflictos con la comunidad pues se ha informado con la socialización puerta a puerta antes de iniciar la obra, informado previamente por diferentes medios de comunicación y mediante reuniones con la comunidad.

Se han realizado las compensaciones forestales como lo exige la entidad competente y se han realizado los respectivos mantenimientos, lo cual ha garantizado la supervivencia y correcto desarrollo de las especies vegetales, además, la comunidad ha quedado contenta con áreas verdes construidas en los proyectos pues no solo da un impacto visual positivo sino también se realiza un aporte al medio ambiente.

2. ¿De qué forma están siendo incorporados criterios de sostenibilidad ambiental en los estudios y diseños de obras nuevas?

Respuesta: Se realiza previo al inicio de las obras visitas técnicas que permitan identificar las condiciones del área de influencia y saber si requiere manejo de árboles, estudios y permisos de aprovechamiento forestal.

Se exigen las Capacitaciones relacionadas con Medio Ambiente tanto para el personal como en las socializaciones con la comunidad despertando el interés y respeto por el medio ambiente.

Se informa a través de los medios de comunicación de las actividades ambientales que se realizan en obra y se trata de concientizar a la comunidad del respeto y apropiación tanto del espacio público como del medio ambiente.

Se coordina con el área técnica de AMABLE para diseñar espacios verdes amplios y jardinerías que permitan sembrar especies forestales Nativas y plantas siendo consecuentes con el Programa "Armenia es un Jardín" del Plan de Desarrollo municipal

Nota: Puede ajustar el tamaño de las filas de respuesta de acuerdo la extensión de las mismas.



Formato SA 05 - Registro Fotográfico

Formato de diligenciamiento obligatorio para procesos de contratación de infraestructura de SETPs y SITMs

Ente Gestor:

0

 Responsable ambiental:

0

Fecha de diligenciamiento:

dd-mm-aaaa

 Versión:

V0



Imagen 1.

Título de la Imagen: Andenes
Lugar: Andenes cra 16
Fecha: sept 08 2014
Descripción: Elaboración andenes Amable



Imagen 2.

Título de la Imagen: Andenes
Lugar: Andenes cra 16
Fecha: Agost 03 2014
Descripción: Elaboración andenes



Formato SA 05 - Registro Fotográfico

Formato de diligenciamiento obligatorio para procesos de contratación de infraestructura de SETPs y SITMs

Ente Gestor:

0
0

Fecha de diligenciamiento:

dd-mm-aaaa
V0

Responsable ambiental:

Versión:



Imagen 1.

Título de la Imagen:	Minorista
Lugar:	Minorista San Jose
Fecha:	Agost 11 2014
Descripción:	Mejoramiento de via Amable



Imagen 2.

Título de la Imagen:	Minorista
Lugar:	Minorista
Fecha:	Agost 03 2014
Descripción:	Mejoramiento de via



Formato SA 05 - Registro Fotográfico

Formato de diligenciamiento obligatorio para procesos de contratación de infraestructura de SETPs y SITMs

Ente Gestor:

0

Fecha de diligenciamiento:

dd-mm-aaaa

Responsable ambiental:

0

Versión:

V0



Imagen 1.

Título de la Imagen:	cra19
Lugar:	Cra 19 norte
Fecha:	Agost 13 2014
Descripción:	Rehabilitación vial Amable



Imagen 2.

Título de la Imagen:	Cra19
Lugar:	Cra 19 Norte
Fecha:	Agost 13 2014
Descripción:	rehabilitación vial



Formato SA 05 - Registro Fotográfico

Formato de diligenciamiento obligatorio para procesos de contratación de infraestructura de SETPs y SITMs

Ente Gestor:

0

Responsable ambiental:

0

Fecha de diligenciamiento:

dd-mm-aaaa

Versión:

V0



Imagen 1.

Título de la Imagen: Terminal

Lugar: Barrio Santander

Fecha: Agost 15 2014

Descripción: Rehabilitación vial Amable



Imagen 2.

Título de la Imagen: Terminal

Lugar: Barrio Santander

Fecha: Agost 15 2014

Descripción: rehabilitación vial



Formato SA 05 - Registro Fotográfico

Formato de diligenciamiento obligatorio para procesos de contratación de infraestructura de SETPs y SITMs

Ente Gestor:

0

Fecha de diligenciamiento:

dd-mm-aaaa

Responsable ambiental:

0

Versión:

V0



Imagen 1.

Título de la Imagen:	Sagrada
Lugar:	Cra 15
Fecha:	Agost 2 2014
Descripción:	Rehabilitación vial Amable



Imagen 2.

Título de la Imagen:	Sagrada
Lugar:	Cra 15
Fecha:	Octubre 10 2014
Descripción:	rehabilitación vial