



# Armenia

## Más ciudad

**Carlos Mario Álvarez M.**  
*Alcalde 2016 / 2019*



SC - 7319 - 1



GP199-1

R-AM-PGG-COM-017 / Versión 005 - 19/01/2016

# ARMENIA



facebook.com/amable.setp  
facebook.com/armeniaamable



@AMABLESETP

#Más  
Ciudad

Amable

E.I.C.E.

SISTEMA  
ESTRATÉGICO  
DE TRANSPORTE  
PÚBLICO SETP  
ARMENIA

## INFORME DE GESTIÓN

PERIODO ENERO – JUNIO 2017



Armenia  
Más ciudad / Alcaldía



MinHacienda  
MINISTERIO DE HACIENDA  
Y CRÉDITO PÚBLICO



MinTransporte  
MINISTERIO DE TRANSPORTE



DNP  
Departamento  
Nacional  
De Planeación



## PROYECTO VIAL CALLE 50 TRAMO 2

Proyecto vial y renovación de andenes calle 50 tramo 2

**Localización de la obra:** Calle 50 entre el CAI de Policia de Puerto Espejo y el Puente los Naranjos (sin incluirlo)

<b>1.59</b>	<b>6.727</b>	<b>100%</b>
<b>Km</b>	<b>m2</b>	<b>Corte 30/06/17</b>

**VÍAS ANDENES AVANCE**

**OBJETO:** “CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO VIAL Y ANDENES EN EL TRAMO II DE LA CALLE 50 DESDE EL PUENTE DE LOS NARANJOS (SIN INCLUIRLO), HASTA EL CAI DE POLICÍA DEL BARRIO PUERTO ESPEJO EN DESARROLLO DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO – SETP - ARMENIA”



**Antes**



**Después**

<b>CONTRATISTAS:</b>	<b>CONSTRUYE:</b> Consorcio Calle 50	<b>INTERVENTOR:</b> Consorcio Interventoría calle 50
<b>ACTA DE INICIO:</b>	11 /04/2016	22 / 02 /2016
<b>PLAZO INICIAL:</b>	10meses	11 meses
<b>PRORROGAS:</b>	30 días	60 días
<b>FECHA FINALIZACIÓN:</b>	13 / 03 /2017	22 / 03 /2017
<b>VALOR INVERSIÓN:</b>	<b>\$11.056.602.508</b>	

# OBRAS EN EJECUCIÓN 48%

## PROYECTO VIAL Y RENOVACIÓN DE ANDENES CALLE 21

Localización de la obra: Calle 21 entre Carreras 19 y 29



### Ejecución de la obra


<b>1</b>	<b>7,000</b>	<b>48%</b>
<b>Km</b>	<b>m2</b>	<b>Corte 30/06/17</b>
VÍAS	ANDENES	AVANCE

#### OBJETO:

CONTRATISTA:	<b>Construye:</b>	<b>INTERVENTOR:</b>
	Consorcio Calle 21	Consorcio vías Armenia
ACTA DE INICIO:	19/ 12 /2016	19 / 12 /2016
PLAZO INICIAL:	8 meses	9 meses
FECHA FINALIZACIÓN:	18 / 08/2017	18 / 09/2017
VALOR INVERSIÓN:		\$ 8.598.656.574

**Nota:** Gracias a la gestión del Alcalde con Empresas Públicas de Armenia EPA, se consiguió el recurso para la actualización de redes de servicios públicos en el sector con una inversión de **152.842.618,15**

UBICACIÓN	LONGITUD A CONTRATAR (Km)	COMPONENTE DEL CONPES	VALOR PRESUPUESTADO	FUENTE DE FINANCIACIÓN	MESES PREVISTOS DEL CONTRATO
Carrera 19 Tramo centro y Andenes centro tramo 6	4,52 km	Rehabilitación vial – Renovación de Andenes	16.730.440.000 COP	Nación - BID	14 meses
Construcción del centro de control Semafórico	1 UN	Semaforización	320.000.000 COP	Nación - BID	4 Meses
PEP Carrera 19 con calle 22	1 UN	PEP	1.225.309.000 COP	Nación - BID	6 Meses



# MESAS DE TRABAJO CON TRANSPORTADORES



## Acatando la acción popular INTELIGENCIA COMPARTIDA mesas de trabajo conjuntas

Se han realizado a la fecha 3 mesas de trabajo lideradas por el educador Carlos Mario Álvarez Morales Alcalde de Armenia, la Secretaria de Transito y Transporte de Armenia Fanny Amparo Martínez Tafur, quien a su vez se encuentra como gerente encargada de la Empresa Amable, Lideres transportadores de la ciudad y parte del equipo técnico del ente gestor del sistema estratégico de transporte público, con el fin de concertar la entrapa en operación del Nuevo sistema estratégico de transporte público en Armenia.



Mesas de trabajo, con operadores Urbanos:

- **21 de Abril:** socialización análisis consultoría TINTO, por parte de la firma consultora **Fardier**
- **05 de Mayo:** Mesa especializada, componente legal I.
- **02 DE Junio:** Mesa especializada, componente legal II.

**Acción popular:** Protección a los Derechos Colectivos a la movilidad, la educación, la salud y otros relacionados con la prestación del servicio público de transporte de pasajeros en la Ciudad de Armenia. *Juzgado Tercero Administrativo Oral del Circuito. 63001-33-33-003-2015-00308-00*

